

	gemeinsamen Projekte Stadtwerke - Straßenbau/Stadt	nur Straßenbau (mit ggf. allen Teileinrichtungen)	nur Stadtwerke Wasser- und/oder Abwasserentsorgung	Straßenfunktion	Anliegerbeteiligung nach derzeitiger Einschätzung (Fahrbahn)lt. Satzung	Veränderung gegenüber Programm 2014
2016	Münsterer Straße - 1. bis 4. BA (Planung)			Anliegerverkehr	75%	verschoben von 2015 auf 2016 Planung noch nicht abgeschlossen
	Gartenstraße - 1. BA (Umsetzung)			innerörtlicher Durchgangsverkehr	50%	
		Umbau Knoten Ostendstraße / Neugasse		nicht beitragsfähig		neu aufgenommen
		Barrierefreier Ausbau Bushaltestellen		nicht beitragsfähig		neu aufgenommen
	Barrierefreier Umbau ZOB (Planung)			nicht beitragsfähig		neu aufgenommen
			Aufbereitung Wildsachsen			
			Im Lorsbachtal (zw. Feuerwehr & Münsterer Straße)			
			Neuer Hochbehälter Nordzone (Planung)			
		Leitungsbau HB Mitte - HB Nord (Planung)				
2017	Friedensstraße (Planung)			innerörtlicher Durchgangsverkehr	50%	vorgezogen wg. höherer Dringlichkeit
	Gartenstraße - 2. BA (Umsetzung)			innerörtlicher Durchgangsverkehr	50%	
		Siedlungsstraße (Planung)		Anliegerverkehr	75%	aufgrund personeller Engpässe zeitlich verschoben keine Beteiligung der Stadtwerke
		Barrierefreier Ausbau Bushaltestellen		nicht beitragsfähig		neu aufgenommen
	Barrierefreier Umbau ZOB (Planung + Umsetzung)			nicht beitragsfähig		neu aufgenommen
		Umbau Knoten R.-Mohr- Str./Pfarrgasse		nicht beitragsfähig		neu aufgenommen
		Maßnahme v. Hessen Mobil: Sanierung Schwarzbachbrücke	Erneuerung Kanal- und Wasserleitung im Bereich zwischen Schwarzbachbrücke und Verkehrsinsel	nicht beitragsfähig		nachrichtlich übernommen
	Lessingstraße - Meisenweg bis Schloßstraße (Planung)			innerörtlicher Durchgangsverkehr	50%	neu aufgenommen
		Robert-Bosch-Straße (Planung)				
		Neuer Hochbehälter Nordzone				

	gemeinsamen Projekte Stadtwerke - Straßenbau/Stadt	nur Straßenbau (mit ggf. allen Teileinrichtungen)	nur Stadtwerke Wasser- und/oder Abwasserentsorgung	Straßenfunktion	Anliegerbeteiligung nach derzeitiger Einschätzung (Fahrbahn)lt. Satzung	Veränderung gegenüber Programm 2014
			Leitungsbau HB Mitte - HB Nord			
			Nachtigallenweg (Lessingstr. bis Mainzer Str.)			
2018	Münsterer Straße - 1. BA (Umsetzung)			Anliegerverkehr	75%	zeitliche Verschiebung wg. notwendiger Maßnahmen der Stadtwerke, die vorab abgeschlossen sein müssen
	Schloßstraße (Planung)			innerörtlicher Durchgangsverkehr	50%	
	Friedensstraße - (Umsetzung)			innerörtlicher Durchgangsverkehr	50%	vorgezogen wg. höherer Dringlichkeit
	Am Stegskreuz (Planung und Umsetzung)			innerörtlicher Durchgangsverkehr	50%	neu aufgenommen
		Siedlungsstraße (Umsetzung)		Anliegerverkehr	75%	aufgrund personeller Engpässe zeitlich verschoben keine Beteiligung der Stadtwerke
	Barrierefreier Umbau ZOB (Umsetzung)			nicht beitragsfähig		neu aufgenommen
	Lessingstraße - Meisenweg bis Schloßstraße (Umsetzung)			innerörtlicher Durchgangsverkehr	50%	neu aufgenommen
			Robert-Bosch-Straße (Umsetzung)			
			Nachtigallenweg (Lessingstr. bis Mainzer Str.)			
2019	Zeilsheimer Straße (Planung)			überörtlicher Durchgangsverkehr	25%	
	Schloßstraße - 1. BA (Umsetzung)			innerörtlicher Durchgangsverkehr	50%	
	Friedensstraße - (Umsetzung)			innerörtlicher Durchgangsverkehr	50%	vorgezogen wg. höherer Dringlichkeit
	Münsterer Straße - 1. BA (Umsetzung)			Anliegerverkehr	75%	zeitliche Verschiebung wg. notwendiger Maßnahmen der Stadtwerke, die vorab abgeschlossen sein müssen
			Robert-Bosch-Straße (Umsetzung)			
2020	Zeilsheimer Straße (Planung)			überörtlicher Durchgangsverkehr	25%	

	gemeinsamen Projekte Stadtwerke - Straßenbau/Stadt	nur Straßenbau (mit ggf. allen Teileinrichtungen)	nur Stadtwerke Wasser- und/oder Abwasserentsorgung	Straßenfunktion	Anliegerbeteiligung nach derzeitiger Einschätzung (Fahrbahn)lt. Satzung	Veränderung gegenüber Programm 2014
	Münsterer Straße - 2. BA (Umsetzung)			Anliegerverkehr	75%	verschoben wg. notwendiger Maßnahmen der Stadtwerke, die vorab abgeschlossen sein müssen
	Freiligrathstraße (Planung)			Anliegerverkehr	75%	Planung und Umsetzung auf 2 Jahre entzerrt
	Lindenstraße (Planung)			innerörtlicher Durchgangsverkehr	50%	verschoben wg. anderer prioritärer Maßnahmen
	Schloßstraße - 2. BA (Umsetzung)			innerörtlicher Durchgangsverkehr	50%	
2021	Zeilsheimer Straße - (Umsetzung)			überörtlicher Durchgangsverkehr	25%	
	Feldbergstraße (Planung)			innerörtlicher Durchgangsverkehr	50%	
	Lindenstraße - 1.BA (Umsetzung)			innerörtlicher Durchgangsverkehr	50%	verschoben wg. anderer prioritärer Maßnahmen
	Freiligrathstraße (Umsetzung)			innerörtlicher Durchgangsverkehr	50%	Planung und Umsetzung auf 2 Jahre entzerrt
2022	Lindenstraße - 2. BA (Umsetzung)			innerörtlicher Durchgangsverkehr	50%	verschoben wg. anderer prioritärer Maßnahmen
	Feldbergstraße - 1. BA (Umsetzung)			innerörtlicher Durchgangsverkehr	50%	
2023	Feldbergstraße - 2. BA (Umsetzung)			innerörtlicher Durchgangsverkehr	50%	
	Hauptstraße - von Zeil bis Neugasse (Planung)			innerörtlicher Durchgangsverkehr	50%	
			Wildsachsen Erneuerung RÜ			
	Nachtigallenweg - 1. + 2. BA (Planung)			innerörtlicher Durchgangsverkehr	50%	
2024	Hauptstraße - von Zeil bis Neugasse (Umsetzung)			innerörtlicher Durchgangsverkehr	50%	
	Feldbergstraße - 3. BA (Umsetzung)			innerörtlicher Durchgangsverkehr	50%	Umsetzung wird voraussichtlich 3 Jahre dauern
			Wildsachsen Erneuerung RÜ			
2025	Zeil - von Zeilsheimer Str. bis Altenhainer Weg			innerörtlicher Durchgangsverkehr	50%	zeitliche Anpassung
2026	Zeil - von Altenhainer Weg bis Königsteiner Straße			innerörtlicher Durchgangsverkehr	50%	zeitliche Anpassung

	gemeinsamen Projekte Stadtwerke - Straßenbau/Stadt	nur Straßenbau (mit ggf. allen Teileinrichtungen)	nur Stadtwerke Wasser- und/oder Abwasserentsorgung	Straßenfunktion	Anliegerbeteiligung nach derzeitiger Einschätzung (Fahrbahn)lt. Satzung	Veränderung gegenüber Programm 2014
Folgejahre	Cheruserstraße			Anliegerverkehr	75%	
	Am Forsthau			Anliegerverkehr	75%	
	Breckenheimer Straße - von Wielandstr. bis Hermann-Löns-Str.			innerörtlicher Durchgangsverkehr	50%	
	Kurhausstr. - von An der Obermühle bis Cohausenstr.			innerörtlicher Durchgangsverkehr	50%	
	Martin-Wohmann-Str. - von Königsteiner Str. bis Bienerstr.			innerörtlicher Durchgangsverkehr	50%	
	Bienerstr. - von Vorderwart bis Im Langgewann			Anliegerverkehr	75%	
	In der Baumschule - von Heideweg bis Tennisclub			Anliegerverkehr	75%	
	Bleichstr. - von Taunusstr. bis Langenhainer Str.			innerörtlicher Durchgangsverkehr	50%	
	Am Sonnenhang			Anliegerverkehr	75%	
	Am Domherrenwald			Anliegerverkehr	75%	
	Im Birkenfeld / Wallauer Weg			Anliegerverkehr	75%	
	Auringer Weg			Anliegerverkehr	75%	
	Waldstraße			Anliegerverkehr	75%	
	Zum Heller - von Alt Wildsachsen bis Widilostr.			nicht beitragsfähig		
	Widilostr. - von Zum Heller bis Hofraite			nicht beitragsfähig		
	In der Hohl - von Alt Wildsachsen bis Widilostr.			nicht beitragsfähig		
Am Born			Anliegerverkehr	75%		
Medenbacher Weg - von Alt Wildsachsen bis Am Seyenbach			nicht beitragsfähig			

Erläuterung zu den Bauabschnitten:

Gartenstraße - 2. BA

Gartenstraße - 3. BA

Münsterer Straße - 1. BA

Münsterer Straße - 2. BA

Siedlungsstraße

Neugasse bis Wegeparzelle

Zeilsheimer Straße bis Neugasse

Im Lorsbachtal bis Hasenberg

Hasenberg bis Frankenthal

Igelstraße bis Herrnpfad

gemeinsamen Projekte Stadtwerke - Straßenbau/Stadt	nur Straßenbau (mit ggf. allen Teileinrichtungen)	nur Stadtwerke Wasser- und/oder Abwasserentsorgung	Straßenfunktion	Anliegerbeteiligung nach derzeitiger Einschätzung (Fahrbahn)lt. Satzung	Veränderung gegenüber Programm 2014
Lindenstraße - 1. BA	Staufenstraße bis Zufahrt Parkdeck				
Lindenstraße - 2. BA	Zufahrt Parkdeck bis Marienstraße				
Schloßstraße - 1. BA	Kreuzgartenstraße bis Lessingstraße				
Schloßstraße - 2. BA	Lessingstraße bis Montessori-Schule				
Nachtigallenweg - 1. BA	Mainzer Straße bis Lessingstraße				
Nachtigallenweg - 2. BA	Lessingstraße bis Meisenweg				

zukünftige größere Erschließungsmaßnahmen:

- Junghainzehecken
- Vorderheide II
- Jungehag
- weitere Wohn- oder Gewerbegebiete

Eine mögliche Umsetzung ist derzeit zeitlich noch nicht absehbar. Bei Umsetzung dieser Maßnahmen müssen Projekte ggfs. verschoben werden.